

附件 1

江门市新会区
2022 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：新会区涉农资金统筹领导小组办公室

填报人：陈志良

联系电话：6626266

填报日期：2023 年 3 月 3 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

（一）新会区涉农资金统筹整合工作机制。

新会区于 2019 年 9 月成立区涉农资金统筹整合领导小组，由区长担任组长，由分管财政、农业农村工作的区领导担任副组长，负责全区涉农资金统筹整合改革。新会区涉农资金统筹领导小组下设办公室（简称“区涉农办”），承担执行领导小组具体事务，严格按照《省级涉农资金统筹整合工作指引》等文件精神，采取“大专项+任务清单+绩效管理”的涉农资金管理机制，做好储备、遴选、申报、实施、调整项目等工作，对需要全区统筹推进的涉农重点工作、重大项目，对本区农口跨部门的资金进行统筹整合，结合新会区的工作实际和发展重点，为乡村振兴重点工作开辟绿色通道。

2019 年 9 月，新会区印发《新会区涉农资金统筹整合方案（试行）》，2020 年 11 月，制定《新会区涉农资金统筹整合领导小组工作规则》和《新会区涉农资金统筹整合领导小组办公室工作规则》，明确涉农资金统筹整合的流程和工作要求。2021 年 5 月，新会区印发《新会区涉农资金统筹管理办法（试行）》，规范涉农资金的管理和使用。

（二）2022 年度涉农资金总体情况。

根据省级涉农统筹整合转移支付资金的使用原则以及统筹

中央、市县级财力投入涉农项目相关的文件精神，新会区按照“先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行”和“集中力量办大事”的工作要求，结合推进乡村振兴的实际情况，对照 2022 年涉农领域省对市县的考核事项清单，按集中财力办大事和先后缓急原则分配资金，有效发挥涉农资金的集聚效应和乘数效益，切实助推乡村振兴。

新会区 2022 年度省、市级涉农资金均向农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、农业农村基础设施建设四类方向开展，对应农村公路养护、永久基本农田保护、水库除险加固和运行管护、农村人居环境整治等考核事项及中小河流治理等大事要事，由区农村农业局、区水利局、区自然资源局、区交通运输局等单位组织实施。

2022 年度新会区涉农统筹整合资金共 49888.8495 万元，其中中央资金 7,214.299 万元、省级涉农资金 4,309.278 万元、市级涉农资金 4,483.0595 万元、区级涉农资金 3,315.513 万元、其他资金 30,566.70 万元。新会区省级涉农资金一共实施 43 个项目，截至 2022 年 12 月 31 日，完成（完工）项目 11 个，在实施项目 14 个，未开工项目 18 个，各项绩效目标完成情况良好。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

（一）省级下达本区涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况。

2022 年省级共下达新会区涉农统筹整合资金 4,309.278 万元，考核任务及区域绩效目标有粮食安全责任制、强化动物疫病防控、保障农产品质量安全、农村人居环境整治、高标准农田建设、耕地污染防治、全面推进河长制湖长制、最严格水资源管理制度考核、水土保持规划实施情况考核评估、水库水闸除险加固和运行管护、中央预算内水利投资执行、全面推行林长制、自然保护地整合优化、林业有害生物防控、永久基本农田保护、农村公路养护、自然灾害风险普查等 17 大项。其中：2021 年 12 月收到省级涉农资金 2,439 万元；2022 年 6 月收到省级涉农资金 1000 万元；2022 年 9 月收到省级涉农资金 344.168 万元及 526.11 万元。

2022 年市级共下达新会区涉农统筹整合资金 4,483.0595 万元，其中：2021 年 12 月收到市级涉农资金 4,108 万元；2022 年 3 月收到市级涉农资金 375.0595 万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

收到省、市级涉农资金后，经新会区涉农资金统筹整合领导小组对分配方案和区域绩效目标进行审议，按照审议结果，2022 年 3 月由区涉农办向江门市涉农办报送了资金分配方案和区域绩效目标，并同步向涉农成员单位分解下达预算和绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，新会区共统筹整合各级涉农资金49,888.8495万元支持93个涉农资金项目，其中：省级涉农资金4309.278万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央涉农资金7,214.299万元，市级涉农资金4,483.0595万元，区级涉农资金3,315.513万元、其他资金30,566.70万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出38,951.36556万元，其中，省级涉农资金支出2,517.42556万元，预算执行率为58.42%；中央涉农资金支出4,010.83万元，预算执行率为55.6%；市级涉农资金支出1,320.16万元，预算执行率为29.45%；区级涉农资金支出536.25万元，预算执行率为23.8%；其他资金支出30,566.70万元，预算执行率为100%。

省级涉农资金支出未能100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一是资金安排不合理。如“四好农村路”部分项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致大部分资金无法在2022年形成支出。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整。如部分永久基本农田保护项目，由于保护单位未签订永久基本农田保护协议及部分永久基本农田涉及违法违规占用且未复耕，按规定不能下拨资金，又未能及时采取有效措施加快项目实施进度，导致资金闲置。

而市、区级涉农资金支出除以上因素外，一方面存在部分主

管部门在资金管理上存在“重分配，轻监督”现象，平时督促项目力度不足，项目推进缓慢，无法达到资金支付条件；另一方面存在受新冠疫情影响，财政资金支出压力巨大，影响了涉农补助资金的正常拨付使用。

（二）项目实施情况。

2022 年度，新会区共实施涉农资金项目 93 个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，54 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. **村庄基础设施建设。**共实施 5 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个，建设（实施）中项目 2 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。基础民生工程已完成 2400 米主干道修建，增加 2 条人行道，建设公益停车位 36 个，排水渠 230 米，雨水井 21 座，改造农房外立面 9 建，三线整治房屋 15 间；已完成清拆农业辅助设施 4046 间，清拆面积 281028.91 平方米；2021-2022 年共完成新建或改建农村公厕 359 座；5 条乡村振兴示范带已开展实施，基本完成项目前期相关工作，部分项目已动工，乡村风貌明显提升；全区已制定农村基础设施和长效保洁管理等方案，199 个行政村配备保洁员。

2. **农田建设及管护。**共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。

总体上已完成我区高标准农田建设任务共 1.2 万亩，具体包含修建田间道路 26453.1 米；灌排两用渠 1879.2 米；涵管、箱涵 26 座；修建排灌站 7 座。

3. 农产品质量安全。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上已完成全区有 8 个镇，每个镇聘请不少于 2 人从事农产品检测工作，完成了每镇不少于全年 2400 个农产品快检任务。

4. 畜牧业转型升级。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。项目对符合条件的 6 家能繁母猪养殖场进行补贴，补贴能繁母猪 6319 头，补贴金额 16 万元，稳定了生猪生产，加快生猪品种改良。

5. 动植物疫病防控。共实施 5 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 86.2%，采购禽流感、口蹄疫、小反刍等疫苗 12360 瓶，采购检测试剂盒及提取试剂盒 335 盒，没有发生动物重大疫情及大规模随意抛弃病死猪事件。

6. 推进农业绿色发展。共实施 5 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。已印发《江门市新会区 2022 年基层农技推广体系改革与建设补

助项目实施方案》；已印发《江门市新会区 2022 年高素质农民培育工作方案》；完成耕地质量等级调查 36 个土样点的采样、制样、送检，完成化肥使用情况调查 65 个调查点的调查、填报、上报；已印发化肥减量增效技术彩色挂图 5 千份；示范水稻田已进行确认并完成项目的水稻配方肥和水稻种子的配送。

7. 种业翻身仗。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。水产种质资源普查工作已完成全区 12 个镇（街）普查总户数 8596 户，普查总面积 205494.55 亩。

8. 现代渔业发展。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中“沙仔岛稻渔综合种养示范项目”项目制定实施方案；养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目企业已基本完成方案编制，我局准备组织专家评审工作，预计在 3 月上旬完成实施方案评审。

9. 政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上农业保险各个险种承保覆盖率分别不低于上年水平；水稻保险承保覆盖率 80%以上；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

10. 构建现代乡村产业体系。共实施 10 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度

绩效目标。已完成崖门镇田南村完成重建商住一体综合楼约 1200 m²，古井镇岭北村建成 2000 m² 轻钢结构物业；古井镇官冲村种植蟠龙桔项目完成土地平整；罗坑镇石咀村完成渡轮公园美化；推动示范家庭农场发展；新会陈皮数字化管理系统已在全区新会陈皮产业的种植户、经营户使用，逐步推动新会陈皮溯源；通过新会陈皮营销体系提升，有效提高新会陈皮品牌价值和市场知晓度，2022 年中国区域农业品牌影响力指数 TOP100 首位；完成建设 1045 亩优质丝苗米香稻新品种及配套栽培技术示范基地，完成建设 500 亩水稻无人机直播及全程机械化栽培示范基地，新的栽培技术得到推广应用，带动当地粮食生产提质增效。

11. 农业生产能力提升。共实施 6 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个。实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成 2022 年中央耕地地力保护补贴发放面积共 55658.43 亩；完成 2022 年省级撂荒耕地复耕复种面积共 443.22 亩；完成晚稻统防统治项目作业 38626.39 亩；病虫灾害损失率控制在 5% 以下，农药使用量减少 10%，农药包装废弃物回收率达 100%，群众满意度 85% 以上；完成全区 2022 年省级实际种粮农民一次性补贴发放。完成农机购置补贴发放，补贴机具 3296 台，远超目标 2000 台任务，2022 年全区农作物耕种收综合机械化水平达 66.95%，完成比上年提升 0.6 个百分点的绩效任务。

12. 其他农业农村项目。共实施 12 个项目，其中已完工（完

成)项目3个。实施项目中,7个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上,6艘特定水域渔船70%油价补贴发放前期工作已完成;完成海洋大中型渔船插卡式AIS163艘;完成安装833艘乡镇自用船舶和小型渔船船载定位终端。成功推动大泽镇田金村、大鳌镇东风村创建江门市乡村旅游示范村,进一步完善了我区乡村旅游相关服务配套,整体提升了乡村旅游发展水平,促进乡村提质升级;取得了完成开展统防统治社会化服务面积2万亩次和在建一个镇村助农服务中心的服务效果,实现了统防统治社会化服务和镇村助农服务的功能。

13. 全面推进河长制湖长制。共实施1个项目,为江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理项目(一期)EPC+0项目(新会项目区),属建设(实施)中项目。此项目基本完成了项目年度绩效目标。系统开展河湖治理,在会城、大泽、司前、三江和睦洲等5个镇(街道)实施西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程,涉及总治理河长约300公里,其中会城120公里、大泽42公里、司前44公里、三江45公里、睦洲49公里。2022年项目累计完成投资19755.1万元,占项目总投资45%,其中2022年完成年度投资12726万元,超额完成市下达年度建设目标计划,年度绩效目标基本完成。通过项目实施,相关镇街河道沿线水安全得到有效提升,水环境得到有效改善,达到防洪排涝、水环境治理目标。

14. **病险水库水闸除险加固工程。**共实施 1 个项目，为新会区梅阁水库除险加固工程，属已完工（完成）项目。此项目基本完成了项目年度绩效目标。梅阁水库已开工建设，并通过了 11 个分部工程验收，工程质量全部合格。

15. **中小河流治理。**共实施 1 个项目，为江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理项目（一期）EPC+O 项目（新会项目区），属建设（实施）中项目。此项目基本完成了项目年度绩效目标。2022 年度计划完成中小河流治理长度为 14 公里，实际完成约 20 公里，超额完成计划任务。截至 2022 年底，累计完成约 33.54 公里。

16. **水资源节约与保护。**共实施 1 个项目，为新会区东区学校创建省级节水教育社会实践基地，属已完工（完成）项目。此项目基本完成了项目年度绩效目标，并已通过省级验收。依托东区学校节水教育社会实践基地的创建，开展广泛性、系统性、长期性的宣传教育活动，逐步将节水纳入国民素质教育和中小学教育活动，组织开展各具特色的节水宣教和实践活动，引导广大学生和社会公众提升节水素养，推进水生态文明和节水型社会建设。

17. **其他水利项目。**共实施 1 个项目，为 2022 年新会区农业水价综合改革灌区信息化建设项目和洪水隐患调查，均属已完工（完成）项目。一个项目基本完成了项目年度绩效目标。2022

年新会区农业水价新增改革实施面积，本年度完成大鳌联围灌区、古井灌区、双水灌区、三江灌区、沙堆灌区、梅阁灌区、司前灌区、环城灌区等 8 宗中型灌区的计量设施安装工作和大泽灌区自动化计量设施补充安装工作，涉及面积 14.57 万亩，顺利完成年度实施面积任务；洪水隐患调查合计 240 宗，包括 80 宗水库、86 宗堤防、30 宗水闸、24 宗小水电、20 宗山塘的隐患调查以及干旱致灾调查。

18. 政策性森林保险财政保费补贴。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，基本完成了年度绩效目标。新会区政策性森林保险根据《江门市政策性森林保险协议》由阳光农业相互保险公司广东分公司承保。新会区购买保险省级生态公益林总面积 237499.1 亩，商品林有 48 户林户参与投保，投保面积为 28389.24 亩。

19. 永久基本农田保护。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，落实江门市新会区 28.8995 万亩永久基本农田保护，完成耕地保护责任目标考核。

20. 农村生活污水治理。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 0 个，基本完成了项目年度绩效目标。2022 年，新会区组织实施了 2021-2023 年新会区（司前、大泽、罗坑、双水）农村生活污水处理设施建设工程项目、2021-2023 年新会区（会城、

崖门、古井、沙堆)农村生活污水处理设施建设工程项目、新会区(三江、睦洲、大鳌)农村生活污水处理设施建设工程等3个项目,自5月份起陆续开工,当年完成投资约26653万元。

21. 四好农村路建设。此类项目共实施27个建设工程。其中,沙堆镇乡道YE45沙西至镇府段道路升级改造工程和崖门镇龙旺村潮聚里村道路路面改造工程项目已完工,完成了项目建设的年度绩效目标,改善了群众出行条件。古井镇洋边村县道X576线至洋边村道改造工程、司前镇兴篁村同安村道改造工程、司前镇兴篁村兴仁村道改造工程、古井镇文楼村三堂至沙龙环村路改造工程、大鳌镇乡道Y265线东卫村至安生村段道路改造工程和罗坑镇乡道Y017龙门至龙门水库(K2+438.00~K4+034.00)路面维修工程等项目已完成质量监督备案,并正在推进项目建设。2022年江门市新会区四好农村路建设新马单渡口改建大桥项目等4项农村公路桥梁建设项目(危旧桥改造)中含4个农村公路危桥改造项目,具体情况为:1、古井镇古会桥改造工程项目。工程按照公路工程相关技术规范对原桥梁拆除进行重建,并新建一座2-4m×2.5m钢筋混凝土结构涵洞。项目已于2022年10月完工,完成了农村公路危桥改造1座的年度绩效目标,消除了道路安全隐患,改善了群众出行条件。2、双水镇天亭电站桥重建工程。工程按照公路工程相关技术规范拆除旧桥,并重建一座桥梁总长31.08m,桥面全宽10m的板梁式桥。项目受征地拆迁影响项目下

半年才开工建设，2022 年底基本完成主体工程，2023 年第一季度将实施项目收尾工作。未能如期完成年度绩效目标。3、大鳌镇 Y215 线一河桥危桥改造工程。工程按照公路工程相关技术规范拆除旧桥，并新建桥梁总长 25.04 米，全宽 15 米。项目已于 2021 年 10 月完工，完成了农村公路危桥改造 1 座的年度绩效目标，消除了道路安全隐患，改善了群众出行条件。4、三江镇新马单渡口改建大桥工程。工程按照公路工程相关技术规范新建 657 米新马单大桥一座，桥宽为 10 米。项目于 2021 年 11 月开工建设，目前正在推进主体工程施工，完成了推进项目主体工程建设的年度绩效目标。余下 18 个项目仍在开展施工图设计报批相关前期工作。

22. 四好农村路养护。此类项目共实施 2 个建设工程。其中，区农村公路日常养护及养护工程项目基本按照农村公路管养相关规范和标准，完成新会区 1191.91 公里农村公路养护的年度绩效目标，实现了新会区农村公路列养率 100%。古井镇古会桥改造工程项目。工程按照公路工程相关技术规范对原桥梁拆除进行重建，并新建一座 2-4m×2.5m 钢筋混凝土结构涵洞。项目已于 2022 年 10 月完工，完成了农村公路危桥改造 1 座的年度绩效目标，消除了道路安全隐患，改善了群众出行条件。双水镇天亭电站桥重建工程。工程按照公路工程相关技术规范拆除旧桥，并重建一座桥梁总长 31.08m，桥面全宽 10m 的板梁式桥。项目受征地拆迁

影响项目下半年才开工建设，2022 年底基本完成主体工程，2023 年第一季度将实施项目收尾工作。未能如期完成年度绩效目标。

大鳌镇 Y215 线一河桥危桥改造工程。工程按照公路工程相关技术规范拆除旧桥，并新建桥梁总长 25.04 米，全宽 15 米。项目已于 2021 年 10 月完工，完成了农村公路危桥改造 1 座的年度绩效目标，消除了道路安全隐患，改善了群众出行条件。

三江镇新马单渡口改建大桥工程。工程按照公路工程相关技术规范新建 657 米新马单大桥一座，桥宽为 10 米。项目于 2021 年 11 月开工建设，目前正在推进主体工程施工，完成了推进项目主体工程施工的年度绩效目标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

2022 年度，新会区集中力量办大事，统筹整合涉农资金一共 49888.8495 万元，完成上级下达新会区涉农领域省对新会区考核的 17 个考核事项中的 14 个任务目标。

1. 粮食安全责任制考核。我区全力落实粮食安全责任制考核任务，印发《2021 年-2023 年新会区粮食安全生产实施方案》，落实粮食安全责任制，抓好抓实 2022 年至 2026 年新一轮水稻监测点建设，水稻监测点区域应种尽种水稻，多措并举挖潜增加水稻种植面积。深化粮食高产创建活动，全年共开展 3 项示范共 11 个片（区）粮食高产创建活动，年示范面积 2.9 万亩；强化宣传培训和技术指导服务，优化粮食种植结构，挖掘粮食产能潜力。

水稻耕种收综合机械化率达 100%。2022 年全区粮食面积 40.57 万亩，比上年（42.97 万亩）少 2.4 万亩，比市考核（43.09 万亩）少 2.52 万亩；2022 年全区粮食产量 13.64 万吨，比上年（13.97 万吨）少 0.33 万吨，比市考核（13.98 万吨）少 0.34 万吨。粮食面积和粮食产量未完成任务，主要原因是上级根据自然资源局第三次土地调查数据进行核减。

2. 强化动物疫病防控。保证动物防疫工作的顺利开展，确保全年所有畜禽应免尽免，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，平均免疫抗体合格率 86.2%，没有发生动物重大疫情及大规模随意抛弃病死猪事件。各项指标完成情况良好，动物防疫工作得到有效保障，确保生猪稳产保供。

3. 保障农产品质量安全。完善新会区农产品质量安全的监管和应急能力，保障农产品生产源头质量安全，完成食用林产品 14 批次监测数量，对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理，增强新会区应对重大农产品安全事故的应对能力，确保全区不发生重大农产品质量安全事故。

4. 农村人居环境整治。建立村庄清洁、农村生活污水、农村厕所革命长效管护机制，农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖率为 100%，有完整的垃圾收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖率为 100%，村庄保洁覆盖面目标 100%，实际达到 100%；农村无害化卫生户厕覆盖率目标 100%，实际达到 100%。通过农

村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。

5. **高标准农田建设。**我区高标准农田建设任务共 1.2 万亩，按照《高标准农田建设通则》的建设标准实施，实际完成 1.33 万亩高标准农田建设，完成省对新会区的任务目标。项目实施有利于项目所在的区农田基础设施进一步得到完善，生产能力和农业综合效益明显提高，为保障我省粮食安全提供坚实支撑。

6. **耕地污染防治。**我区正在推进完成 5809 亩受污染耕地安全利用，已印发工作实施方案，完成项目招投标、签订工作合同、第一期 120 万元项目资金已报账待支出，施工单位正在推进落实（早稻）受污染耕地安全利用工作。暂未能完成上级下达任务主要原因是《关于下达 2022 年中央财政土壤污染防治资金的通知》下达时间为 2022 年 9 月 7 日，资金额 400 万元，按规定必须采取公开招投标方式实施，招投标工作完成后，晚造水稻已成熟，不符合实施条件，经请示上级部门同意后，项目实施期延长，在 2023 年早造期间实施。

7. **全面推进河长制湖长制。**系统开展河湖治理，在会城、大泽、司前、三江和睦洲等 5 个镇（街道）实施西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程，涉及总治理河长约 300 公里，其中会城 120 公里、大泽 42 公里、司前 44 公里、三江 45 公里、睦洲 49 公里。2022 年项目累计完成投资 19755.1 万元，占项目总投资

45%，其中 2022 年完成年度投资 12726 万元，超额完成市下达年度建设目标计划，年度绩效目标基本完成。通过项目实施，相关镇街河道沿线水安全得到有效提升，水环境得到有效改善，达到防洪排涝、水环境治理目标。

8. 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）。开展新会区东区学校创建省级节水教育社会实践基地和 2022 年新会区农业水价综合改革灌区信息化建设项目，2022 年用水总量小于年度考核目标值 5.712 亿立方米，完成年度用水总量控制指标工作；完成 2022 年新增实施农业水价综合改革面积 14.57 万亩；落实最严格水资源管理制度，以科学合理用水和提高水资源利用率为核心，增强全民节水意识，创建节水型公共机构，提高水资源使用效率，建立节约用水长效管理机制，实现水资源可持续利用。

9. 水土保持规划实施情况考核评估。2022 年高质量水源林项目，完成了项目年度绩效目标的 48.04%，实现水土流失综合治理面积合计 2.69 平方公里。人为水土流失得到有效控制，农村生产生活条件得到有效改善。该项目未能全部完成项目年度绩效目标，原因是未能根据任务要求及时统筹协调。此项目下阶段将加强各部门沟通协调，争取达标，完成项目年度绩效目标。

10. 水库除险加固和运行管护。新会区梅阁水库除险加固工程，此项目基本完成了项目年度绩效目标，通过了 11 个分部工

程验收，工程质量全部合格。

11. **中央预算内水利投执行。**完成年度中央投资计划任务，包括梅阁水库 137 万元中央资金、2022 年新会区农业水价综合改革灌区信息化建设项目 75 万元中央资金，合计 212 万元。

12. **全面推行林长制。**严格按照项目设计方案工程量完成上级林业主管部门下达 0.42 万亩造林任务，造林抚育完成率达 100%；完成红树林 0.00432 万亩造林任务，在净化空气、预防风沙等方面发挥着重要的作用，进一步提高新会区林业资源的生态效益。

13. **自然保护地整合优化。**根据本区实际，自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率达 50%。通过自然保护地整合优化，推进广东自然保护地体系建设，对维护华南地区国土生态安全、保护广东生态系统和生物多样性，具有重大的现实意义和深远的历史意义

14. **林业有害生物防控。**新会区林业有害生物成灾率 0%、松材线虫病防治面积 0.28 万亩、林业有害生物无公害防治率 92%、林业有害生物测报准确率 95%、林业有害生物种苗产地检疫率为 100%，三江镇完成松材线虫病疫点镇拔除任务，项目实施有效防控林业有害生物灾害，推动新会区的生态文明建设。

15. **永久基本农田保护。**2022 年我区已落实 28.8995 万亩永久基本农田保护，完成耕地保护责任目标考核。通过上级政府的

耕地保护责任目标考核。省级涉农资金、市级涉农资金、以及县级资金的有效发放是落实永久基本农田和耕地双重保护经济补偿制度具体措施，通过资金的发放，使新会区基本农田面积和耕地面积保持稳定，有效控制非法占用农田、非法改变农田现状的情况，农田耕作条件、基础设施不断得到完善，地力得到明显提高，调动农民的积极性，减少农田面积的流失和非农建设占用的现象。

16. 农村公路养护。区农村公路日常养护及养护工程项目基本按照农村公路管养相关规范和标准，完成新会区 1191.91 公里农村公路养护的年度绩效目标，实现了新会区农村公路列养率 100%。

17. 自然灾害风险普查（森林、水利）。已完成 16 宗可燃物外业调查，完成 80 宗水库、86 宗堤防、30 宗水闸、24 宗小水电、20 宗山塘的隐患调查以及干旱致灾调查。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区涉农资金总预算执行率为 66.98%，需要进一步提高。部分项目年度绩效目标未能全部完成，原因一是在资金管理方面监管力度不够，存在“重分配，轻监督”现象；二是项目前期谋划不足，相关部门仍存在按照“先有资金、后有项目”，“资金等项目”的思维推进项目建设，未能完全树立涉农资金统筹整合使用要求“先谋划项目，后安排资金”的理念，导致项目前期工作推

进较慢，影响上级补助资金的拨付使用；三是受新冠疫情以及经济下行等因素影响，项目单位提请的补助资金未能正常拨付，影响了预算的执行率。

下一步改进措施：一是要求各业务主管部门加强指导，提前开展项目前期工作，明确项目建设规模，加强对项目可行性的论证，提前落实资金、用地等要素保障，待专项资金下达后形成有效支出。二是督促项目实施单位加快项目的实施以及补助资金拨付申请资料的报送，加强与财政部门的沟通协调，确保补助资金形成实际支出。三是强化与财政部门对上级涉农资金支出情况的沟通对接，及时将资金支出情况予以通报，加快补助资金的拨付使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

新会区涉农办高度重视及积极开展财政资金绩效评价工作，要求相关涉农成员单位对申报项目的年度绩效目标、总目标以及项目产出指标、效益指标、满意度指标等二级指标完成情况进行分析；按照确定的任务与规划，对各项目承担单位实施项目工作进展和结果进行评价和考核，并将考核结果在用款单位的官方网站公布并报上级主管业务部门备案，接受有关部门和社会各界的监督。

六、其他需要说明的问题

无。